

Kostenfeststellung für die Baumaßnahme Umbau Kindergarten Sicherstraße

Kosten- gruppe	Firma	Voranschlag	vom	Rechnung	vom	Mehr-,Weniger- kosten	Bemerkungen
300	Schwegler + Abbruch	11.305,00 €	12.02.2016	6.169,92 €	17.05.2016	-5.135,08 €	
300	Dörr Sanitär + Heizung	10.710,00 €	12.02.2016	10.710,97 €	27.09.2016	0,97 €	vorb. Heizung zu schwach
300	Dörr Sanitär + Pumpe	596,00 €	12.02.2016	7.766,17 €	27.09.2016	7.170,17 €	Abwasserflg. war falsch verlegt
300	Braun Fliesen	3.570,00 €	12.02.2016	3.600,44 €	24.07.2016	30,44 €	Neue Fliesen Pers. WC + Flurboden
300	Glaser Elektroiinst.	7.735,00 €	12.02.2016	7.740,60 €	23.11.2016	5,60 €	Beleuchtung neu Gruppenr.
300	Herdflie Gipsr	7.140,00 €	12.02.2016	7.150,65 €	12.07.2016	10,65 €	Holzdeckenabb. neue Lochdecken
300	Reizel Türen	8.330,00 €	12.02.2016	8.330,77 €	17.08.2016	0,77 €	
300	Mack Fenster + Haustüre	16.065,00 €	12.02.2016	16.100,16 €	05.07.2016	35,16 €	
400	Schweizer Küche	4.760,00 €	12.02.2016	8.500,00 €	07.09.2016	3.740,00 €	Größere Küche, da Essen f. Kinder
500	Stettner Außenanlagen	8.330,00 €	12.02.2016	6.545,00 €	21.09.2016	-1.785,00 €	
500	Stettner Stellplätze	13.090,00 €	12.02.2016	11.007,71 €	21.09.2016	-2.082,29 €	
300	Gerhardt Maler	8.925,00 €	12.02.2016	8.925,35 €	14.10.2016	0,35 €	
300	Weiss Vordach	2.975,00 €	12.02.2016	2.980,03 €	01.08.2016	5,03 €	
300	Glaser Elektroiinst.	0,00 €		1.502,31 €	23.11.2016	1.502,31 €	neue Datenleitungen
600	Ehmann & Schweizer	0,00 €		277,27 €	14.10.2016	277,27 €	Umzug Abfallcontainer
700	Heinrich Laugeplan	0,00 €		907,88 €	27.05.2016	907,88 €	Baugesuch wurde notwendig
700	Eckart Umzug	0,00 €		3.569,58 €	23.08.2016	3.569,58 €	Umzug Kindergarten
700	Kaden Architekt	4.760,00 €	12.02.2016	5.950,00 €	22.07.2016	1.190,00 €	Baugesuch zusätzlich
700	Ganthner, Grund-u. Fen. reinig.	0,00 €		321,00 €	18.10.2016	321,00 €	
700	Obi, Umzugskartons	0,00 €		27,46 €		27,46 €	
	Auflage Stadt						
300	Fessmann DFF Fluchtweg	0,00 €		3.715,69 €	08.03.2017	3.715,69 €	
300	Mack Fluchtfenster	0,00 €		3.356,32 €	08.05.2017	3.356,32 €	
300	Käfer Rauchschutztüren	0,00 €		2.857,19 €	03.04.2017	2.857,19 €	
300	Deihle Fluchtpodest	0,00 €		3.580,71 €		3.580,71 €	
	Gesamtkosten	115.431,00 €		138.733,18 €		23.302,18 €	außerplanmäßige Mehrkosten

Aufgestellt von H. Architekt Kaden
ergänzt nach Sachbuch v. Kirchenpfleger Haacke-Schweikert

Waiblingen 21.07.2017

gez. Kirchenpfleger der KG Waiblingen
Ulrich Haacke-Schweikert